

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Số: 29/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện các hồ sơ chuẩn bị đầu tư và xác định mốc thời gian triển khai thực hiện để khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

2. Làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và chủ đầu tư; theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chuyển giao chủ đầu tư dự án từ Sở Y tế về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thời gian thực hiện: 09 ngày, từ ngày 06/02/2017 ÷ 14/02/2017.

2. Căn cứ Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu Bệnh viện đa khoa tỉnh đã được duyệt, thực hiện công bố lại qui hoạch và lập ngay phương án tổng thể về bồi thường giải tỏa, tái định cư trình thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho.

- Đơn vị phối hợp: Chủ đầu tư dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian thực hiện: 75 ngày, từ ngày 06/02/2017 ÷ tháng 4/2017.

3. Tổ chức lập, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư, do đó công việc này cần khẩn trương thực hiện ngay), thời gian thẩm định qui định không quá 45 ngày.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày, từ ngày 14/02/2017 ÷ 15/4/2017.

4. Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án (*Đầu mối tiếp nhận hồ sơ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ*), thời gian phê duyệt qui định không quá 30 ngày.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày, từ ngày 14/02/2017 ÷ 05/3/2017.

5. Tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và lấy ý kiến nhân dân, cơ quan chuyên môn của tỉnh, các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày, tính từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sẽ phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, dự kiến từ ngày 05/3/2017 ÷ 04/5/2017.

6. Tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thời gian thẩm định qui định không quá 40 ngày.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: 50 ngày, tính từ ngày có kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, dự kiến từ 05/3/2017 ÷ 24/4/2017 (*Đơn vị tư vấn được chọn phải khẩn trương lập dự án đầu tư*).

7. Hoàn chỉnh dự án đầu tư theo ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định đầu tư dự án.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày, từ ngày 03/5/2017 ÷ 13/5/2017.

8. Sau khi có Quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức lập hồ sơ thiết kế xây dựng, dự toán, đấu thầu, khởi công dự án dự kiến trong khoảng tháng 6/2017.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian thực hiện: 90 ngày, từ tháng 6/2017 ÷ 9/2017.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Giao Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định pháp luật; đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho khẩn trương thực hiện ngay các công việc sau:

- Tổ chức công bố lại qui hoạch và triển khai lập phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư.

- Tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và lấy ý kiến nhân dân, cơ quan chuyên môn của tỉnh, các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc.

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Xây dựng kế hoạch, mốc thời gian chi tiết, cụ thể cho từng công việc dự kiến phải thực hiện hoàn thành đến ngày có thể khởi công dự án, đảm bảo theo tiến độ chung đã đề ra.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và các đơn vị có liên quan phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ hàng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ triển khai, các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất phương hướng giải quyết cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND thành phố Mỹ Tho căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT;
- Thành viên BCD;
- Các Sở: Y tế; XD; TC;
KH&ĐT; TN&MT;
- BQL DA ĐTXD công trình DD&CN;
- TT PTQĐ&ĐTXD hạ tầng tỉnh;
- UBND TP Mỹ Tho;
- VPUB: CVP, PVP N.H. Đức;
- Lưu: VT, ĐTXD(Khuong).

16/07/17

TRƯỞNG BAN



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Anh Tuấn**